

Szombathely 2015. augusztus 7.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

LEZÁRULT MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL A MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTHÁZBAN - SAJTÓKÖZLEMÉNY

2014 OKTÓBERÉBEN MUNKAGÉPEK ZAJÁTÓL VOLT HANGOS A MÁRCIUS 15. TÉR, MIVEL AZ AGORA-MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTHÁZ ÉPÜLETÉBEN EKKOR KEZDTÉK MEG MUNKÁT A KIVITELEZÉSBEN NYERTES ZÁÉV ZRT.-FÉSZ KONZORCIUM SZAKEMBEREI. A KÖZEL 10 HÓNAPIG TARTÓ ÁTÉPÍTÉS AUGUSZTUS 4-ÉN A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI FOLYAMATTAL ZÁRULT LE.

Közel 300 napon át 50-60 ember összehangolt munkája kellett ahhoz, hogy Szombathelyen megszépüljön a kultúra háza. Az átépítés rombolással, bontással kezdődött, hiszen a tervezők az épület szerkezetében is jelentős változásokat álmodtak meg. A feltárások során azonban hamar kiderült, hogy a '60-as években felépült ház falain komoly építészeti hiányosságok és repedések mutatkoznak. Az elsődleges cél a szerkezet megszilárdítása volt, ami a munkafolyamatokat jelentősen lelassította. A tervezők, építésvezetők és további szakemberek folyamatos együttgondolkodása kellett ahhoz, hogy a korábbi építkezés hiányosságaira megoldást találjanak. A közös munka eredményeként a szombathelyeik hamarosan egy kívül-belül megújult intézményt vehetnek birtokba.

A kivitelező azonban a műszaki átadás – átvételi folyamat végeztével nem vonul le a területről, hiszen ez az átadás csak a projektben vállalt feladatainak teljesítését igazolja. Az átépítés során három olyan jellegű problémát tártak fel, melyek még javításra várnak:

- A nagyteremben kiépített akusztikai falburkolat mögötti falrész festése
- Az aula 2 db lépcsőjének felújítása
- A meglévő homlokzati kőburkolat - veszélyessé vált - részeinek megerősítése

Az említett munkálatok még augusztusban elkészülnek. A kivitelező szerződése szerint a beépített és átépített épületrészekre 5 évig teljes körű garanciát vállalt.